

連江縣議會第8屆第1次定期大會

連江縣政府工務處
工 作 報 告

報告人：代理處長 劉尚儒

日 期：112年5月26日

連江縣政府工務處工作報告

壹、前言

議長、副議長、各位議員女士、先生大家好：

今日欣逢貴會第8屆第1次定期大會，尚儒謹遵規定列席報告本縣工務建設執行現況，至感榮幸。本處在縣長領導暨貴會監督下辦理土木工程、公共工程及都計建管等各項業務推動，謹就本處各項工務建設執行情形報告如后：

貳、土木工程

一、聯結島嶼交通，創造共同生活圈：

「馬祖大橋新建計畫」為有效促進南北竿發展，交通部公路總局於108年2月22日核定綜合規劃費新台幣1億55萬元，本府委請交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處代辦。行政院於111年9月19日函文須加強土地開發、公有地撥用、橋梁生命週期管理及經濟效益等分析，修改後再報行政院復審，12月2日將綜合規劃(修正三版)提送行政院複審，112年1月31日國發會已彙整各部會意見簽請行政院複審。預定12月中央核定綜合規劃案。

二、整建各鄉道路工程，改善行車安全品質：

(一)「生活圈道路交通系統建設計畫」，獲內政部核定補助各項工程執行情形如下：

1、本處自辦工程：

(1)「北竿鄉大坵島聯外道路工程」於106年12月25日由樺棋營造股份有限公司以新台幣4億8,000萬元得標。106年12月26日開工，截至112年3月底止工程累計預定進度45.36%，累計實際進度44.56%，進度落後0.8%。主要係因天候不佳無法海上施工、COVID-19疫情影響及廠商履約繼受、船機調度、變更設計合併橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程…等因素，致工程進度落後。東丕營造股份有限公司刻調整工進及提報鑽趕計畫並加速動員及積極製作各項工作。目前興達港工區製作橋梁預鑄節塊、白沙工區施作柱模加工、大坵工區進行P2鋼套箱製作及調整、P3鋼套箱製作及預鑄節塊、橋仔端陸上聯外道路進行測量及開挖整地等工作，預定113年5月9日完工。

(2)「北竿鄉塘后道道路工程」於 109 年 7 月 2 日由泰赫頂級營造股份有限公司以新台幣 2 億 9,100 萬元得標。109 年 9 月 21 日開工，截至 112 年 3 月底止工程累計預定進度 40.06%，累計實際進度 40.71%，進度超前 0.65%。目前辦理基樁工程、機場排樁工程及上構丁類危險場所申請等工作，預定 113 年 1 月 9 日完工。

(二)「提升道路品質計畫」，獲內政部核定補助各項工程執行情形如下：

1、本處自辦工程：

(1)「110 年度南竿鄉清水村至津沙村段中央大道人行道拓寬及改善工程」於 111 年 5 月 11 日由建京營造股份有限公司以新台幣 3,080 萬元得標。111 年 5 月 24 日開工，已於 112 年 2 月 8 日完工，目前辦理驗收結案事宜。

(2)「109 年度南竿介壽村至清水村段中央大道人行道拓寬及改善工程」於 110 年 10 月 13 日由鋁宏營造有限公司以新台幣 3,853 萬元得標，110 年 10 月 27 日開工，已於 112 年 4 月 22 日完工。目前辦理驗收結案事宜。

(3)「109 年度南竿復國路及舊 952 營站周邊道路改善工程」於 110 年 12 月 8 日由鋁宏營造有限公司以新台幣 2,758 萬元得標。110 年 12 月 15 日開工，截至 112 年 3 月底工程累計預定進度 64.65%，累計實際進度 62.63%，進度落後 2.02%。目前辦理復國路 0K+250~0K+350 段機械破碎運棄(外側)及中央大道介壽國中小前欄杆施作，並請承商增派人員及機具積極趕工，預定 112 年 7 月 20 日完工。

(4)「北竿鄉坂里村坂山道路整建工程」於 110 年 12 月 24 日由金億營造有限公司以新台幣 2,387 萬元得標，110 年 12 月 29 日開工，截至 112 年 3 月底止工程累計預定進度 42.75%，累計實際進度 40.94%，進度落後 1.81%。目前辦理路基填築、管路開挖及埋設、人孔埋設、擋牆施作(鋼筋、模板、混凝土)及養護，並請承商增派人員及機具積極趕工，預定 112 年 7 月 21 日完工。

2、委託鄉公所代辦執行道路工程：

(1)「東引鄉發電廠至安東坑道路面改善工程」委由東引鄉公所代辦執行，於 111 年 12 月 16 日由

金明營造工程有限公司以新台幣 1,061 萬元得標，112 年 2 月 10 日開工，截至 112 年 3 月底工程進度 56.47%，預定 112 年 6 月 10 日完工。

(2)「東引鄉中柱堤鋪面改善工程」委由東引鄉公所代辦執行，於 111 年 12 月 16 日由昶富營造工程有限公司以新台幣 2,179 萬 9,020 元得標，112 年 2 月 10 日開工，截至 112 年 3 月底工程進度 36.63%，預定 112 年 7 月 9 日完工。

三、豪雨災後復建計畫：

本府提報「110 年 8 月豪雨公共設施復建」，行政院於 111 年 3 月 4 日核定 74 案復建經費總計新台幣 2 億 3,707 萬 7,000 元。目前已完成 70 案，註銷 1 案，尚有 3 案刻依中央限定期程積極施工。

(一)產業發展處：辦理「南竿鄉復興村油庫旁崩塌地災害工程」，因履約爭議已由公共工程委員會辦理 3 次調解，現廠商撤回調解申請擬辦理訴訟作業。

(二)北竿鄉公所：辦理「北竿鄉橋仔村 2 鄰(五間排)周邊災後復建工程及北竿鄉橋仔村女帥宮周邊災後復建工程」，預定竣工日為 112 年 5 月 4 日，惟施工進度尚有落後，已請廠商加緊趕工中。

四、整建各鄉公共設施：

(一) 社區環境改善維護：

- 1、本處自辦工程—辦理連江縣道路及公共設施維護(開口契約)、連江縣四鄉五島都市計畫圖重製案都市計畫樁位測定委託專業管理案、南竿介壽村白馬王公園遊憩設施更新及維護、連江縣道路都市計畫個案變更委託專業勞務案、北竿鄉危險路段手孔降挖及防滑改善工程、連江縣數位建築創新應用服務建置計畫案、東引鄉土資場、連江縣政府前坡道改善工程。
- 2、協助產業發展處經費：辦理南竿清水水綠遊憩濕地解說空間延伸營造工程、福澳漁港南堤周邊設施改善工程。
- 3、協助文化處經費：辦理梅石演藝廳新建暨中正堂修復再利用統包工程委託專案管理(含監造)技術服務案第3次契約變更配合款。
- 4、協助交通旅遊局經費：辦理南竿機場收費停車場景觀改善配合款、莒光山海一家海館災區復建工程配

合款、山隴白馬王公園步道周邊景觀改善、北竿鄉壁山道路聯絡道興建、北竿遊客中心前休憩平台改善、東引鄉遊客旅遊環境空間改善修繕配合款。

5、協助消防局經費：辦理東西莒消防分隊修繕工程。

6、協助馬祖日報社經費：辦理馬祖日報社園區外觀粉刷及內部修繕工程。

7、協助南竿鄉公所經費：辦理南竿鄉復興村巷道保護工程。

8、協助北竿鄉公所經費：辦理 2023 馬祖北竿鄉硬地超級馬拉松道路鋪面修繕、芹壁公廁管理室門窗修繕工程。

(二) 賡續委託各鄉辦理路燈巡視檢修維護事宜，以維護各鄉路燈之功能，提高用路人行的安全。

五、辦理採購稽核工作：

輔導各項採購業務順利推動，於 111 年 10 月～112 年 3 月份辦理 58 件採購稽核。

參、公共工程

一、推動馬祖國內商港，強化海上交通：

(一) 交通部補助「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-馬祖港埠建設計畫」目前主要工程：

- 1、「福澳碼頭區營運設施改善計畫暨青帆碼頭區內堤延長及護岸改建工程」於109年5月8日由新慶陽營造股份有限公司以新台幣5億300萬元得標。109年6月10日開工，截至112年3月底止工程累計預定進度76.53%，累計實際進度82.76%，進度超前6.23%。預定113年11月9日完工。
- 2、「東莒猛澳碼頭區外廓防波堤工程(第二期)」於110年12月13日由東丕營造股份有限公司以新台幣2億9,779萬6,000元得標。111年2月17日開工，截至112年3月底止工程累計預定進度9.59%，累計實際進度11.99%，進度超前2.40%，預定113年9月29日完工。

(二) 交通部補助「前瞻基礎建設—海洋觀光計畫」：

- 1、「福澳碼頭區 F3 浮動碼頭新建暨既有浮動碼頭修繕保養工程暨白沙碼頭區 500GT 客運浮動碼頭新

建工程」於 110 年 11 月 11 日由東丕營造股份有限公司以新台幣 4 億 2,843 萬 2,000 元得標。111 年 2 月 17 日開工，截至 112 年 3 月底止工程累計預定進度 34.10%，累計實際進度 37.14%，進度超前 3.04%，目前辦理浮箱製作、鋼管樁製作、鋼管樁打設，預定 113 年 10 月 9 日完工。

2、「東莒猛澳碼頭區既有候船室重建暨周邊環境改善工程」於 110 年 10 月 14 日由金湛營造有限公司以 1 億 3,230 萬元得標。111 年 1 月 19 日開工，截至 112 年 3 月底止工程累計預定進度 39.40%，累計實際進度 42.57%，進度超前 3.17%。臨時候船室整建已於 4 月 12 日完成，4 月 15 日啟用。目前辦理 2F 地板、樑、柱鋼筋綁紮及模板組立、2F 水電管線配置作業，預定 113 年 8 月 22 日完工。

二、興建示範住宅：

「南竿鄉仁愛段 147 地號示範住宅、社會住宅新建統包工程」於 107 年 5 月 16 日由駿富營造有限公司、余曉嵐建築師事務所及竣祥電氣工程有限公司以新台幣 11 億 2,295 萬 812 元共同承攬得標。

108年8月6日核定細部設計，於108年6月26日開工。截至112年3月底止工程累計預定進度86.06%，累計實際進度88.14%，進度超前2.08%，預定112年12月11日完工。目前施作情形如下：

(一)A棟：B1F泥作粉刷、1F&6-10F輕隔間及機電配管、2-5F油漆粉刷，屋突層陽台防水施作，景觀花台矮牆泥作，電梯安裝。

(二)B棟：2-11F梯廳地磚施作、樓梯扶手安裝、1F店鋪地磚施作、浴廁防潮門安裝、1F店鋪鐵捲門安裝。

(三)C棟：梯廳牆版、櫥櫃、窗簾盒施作、1F店鋪地磚施作、浴廁防潮門安裝、房間木門框及防火門安裝、陽台欄杆安裝。

(四)D棟：3-4F室內地磚施作、2-5F廚廁壁磚及油漆施作、樓梯扶手安裝、屋突層陽台防水施作。

(五)E棟：梯廳牆版、櫥櫃施作、房間木門框及防火門安裝、景觀階梯、水溝紮筋組模混凝土澆置。

三、辦理海岸環境改善：

經濟部水利署核定「中央管流域整體改善與調適計畫—土地調適改善措施」，並委由本府代辦「津沙海堤海岸調適改善工程」，於津沙西側灣澳海岸興建離岸潛堤，以達到消能最大效益。於 110 年 12 月 13 日由東丕營造股份有限公司以新台幣 1 億 480 萬元得標。111 年 2 月 11 日開工，截至 112 年 3 月底止工程累計預定進度 70.32%，累計實際進度 86.12%，進度超前 15.80%，目前辦理收方測量、型塊吊放、整坡塑型，預定 112 年 7 月 27 日完工。

四、辦理工程施工查核工作：

持續推動施工督導及查核作業（任務編組），落實督導工程品質查核工作，建立公共工程三級品管制度，以提昇整體公共工程施工品質。於 111 年 10 月～112 年 3 月份已完成 13 件工程查核。

肆、都計建管

- 一、「連江縣全縣四鄉五島都市計畫圖重置計畫暨保護區專案通盤檢討」，內政部都市計畫委員會專案小組前開會議已原則同意第一階段先只審議 31 案(南竿 19 案、北竿 3 案、莒光 7 案、東引 2 案)，於 112 年 5 月 2 日獲內政部都市計畫委員會審議通過，俟會議紀錄到府後逕行辦理發布實施。本府將賡續配合辦理第二階段案件相關審議作業。
- 二、「連江縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」，依據內政部都市計畫委員會 112 年 10 月 3 日第 4 次專案小組工作會議建議本案以分二階段提委員會討論方式辦理。目前於 112 年 3 月 29 日辦理完畢第 5 次專案小組工作會議。第一階段部分預計 8 月份提送至內政部都委會審議後發布實施。
- 三、「連江縣大坵島個案變更」，於 112 年 5 月 2 日獲內政部都市計畫委員會審議通過，俟會議紀錄到府後逕行辦理發布實施。
- 四、「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢

討」，本案於 111 年 12 月 13 日提報本縣都市計畫委員會審議，因涉及本縣全縣都市計畫檢討變更(共包含 9 個主要計畫及細部計畫地區)，又公民與團體陳情意見眾多繁雜，需耗時逐一研析案件，縣都委會決議由縣都委會之專案小組先行討論確認初步意見後再提送縣都委會審議。已於 112 年 3 月 2 日及 4 月 18 日召開縣都委會專案小組審議討論，刻正依委員意見辦理修正。後續將陸續於 5 月~6 月召開專案小組進行討論，預計於 7 月提送本縣都委會審議。

五、「連江縣四鄉五島都市計畫圖重製案樁位測定」已完成清查四鄉五島現有樁位狀況及樁位復、補建數量及樁位坐標成果修正，並完成樁位成果品質監審查核報告，並成果公告 30 日。目前囿於保護區專案通盤檢討尚於內政部審議中，待保護區專案通盤檢通過並發布實施後，樁位測定復建再行運作。

六、辦理「內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」，內政部營建署於 110 年 12 月核定總經費 330 萬元。本府於 111 年 4 月委託福建金門馬祖地區建築師公會辦理本縣合法老舊建築物整

合及提案申請重建計畫及重建講習與人才培訓，協助建立危老潛力點資料。已於 111 年 8 月～10 月至各鄉巡迴辦理 6 場宣導課程講習。預定 112 年 5 月～7 月份再至各鄉辦理危老重建說明會，藉由講習以推廣及宣傳危老重建政策，並至重建潛力地區現勘，由專業建築師協助整合住戶意願及提供法令諮詢服務，以培育危老重建種子，共同推動危老重建計畫。

七、辦理建築執照、使用執照審查及法令諮詢服務，委託福建金門馬祖地區建築師公會每月 2 次指派建築師至本府辦理案件審查。於 111 年 10 月～112 年 3 月份辦理建築線指示(定)申請案 15 件；建築執照之審查合格核發 6 件；建築工程之開工、展延、勘驗申報受理備案 42 件；使用執照之審查合格核發 5 件；工程許可審查及核發 13 件。土地使用分區證明書核發 148 件；土地有無妨礙都市計畫證明核發 20 件；查處違章建築及保護區開挖案 6 件。協助交通旅遊局辦理民宿執照(會審)案件。

伍、近期重點工作

- 一、賡續推動南北竿跨海大橋（馬祖大橋）興建規劃案。
- 二、賡續執行國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)—馬祖港埠建設計畫。
- 三、賡續執行前瞻基礎建設—海洋觀光計畫。
- 四、賡續辦理生活圈道路交通系統建設計畫、提升道路品質計畫，以提昇全縣道路品質。
- 五、協助推動住宅政策，賡續辦理南竿鄉仁愛段 147 地號示範住宅、社會住宅新建統包工程。
- 六、賡續辦理海岸環境改善計畫。
- 七、委請各鄉公所代辦路燈巡視檢修事宜，以維護各鄉路燈功能，提高行的安全。
- 八、辦理營建剩餘土石方管理業務。
- 九、辦理各項公共工程施工查核業務。
- 十、賡續辦理連江縣都市計畫通盤檢討（南竿、北竿、莒光、東引、無人島礁）。
- 十一、賡續辦理連江縣全縣四鄉五島都市計畫圖重置計畫暨保護區專案通盤檢討。
- 十二、賡續辦理連江縣都市計畫圖重製案樁位測定案。

十三、落實改善無障礙業務，以達到無障礙空間的全民優質生活環境。

十四、推動建築物管理、公共安全檢查申報及檢查、昇降設備設置及檢查管理等業務。

陸、結語

以上為本處當前之重大工作執行現況，尚儒深感工務業務責任重大、任務艱鉅，今後當加速革新、簡化行政作業程序、提高為民服務、力求進步，祈能為本縣工務建設竭盡心智，為全體鄉親增進福祉，敬請各位議員女士、先生賜予支持與匡正，期使工務建設更臻理想，以上報告，敬請指教！

最後敬祝

議長、副議長、各位議員女士、先生
身體健康、萬事如意，大會圓滿成功

連江縣議會第 7 屆第 8 次定期大會議員質詢答覆表

單位：工務處

項次	質詢議員	質詢事項	辦理情形	備註
1	周瑞國 副議長	目前因疫情導致缺工缺料，縣內多項重大工程無法推動，促請縣府提出具體配套措施。	本案已經行政院公共工程委員會核備，並於 111 年 9 月 28 日府工土字第 1110044332 號函將決議後處理方案函覆各營造廠及相關單位配合辦理及協助。	
2	周瑞國 副議長	1. 目前白沙港整體規劃方向？ 2. 建請研議目前白沙港風雨走廊通道短期內開放可能性。	1. 「白沙碼頭區整體發展－白沙碼頭區整體發展」細部規劃已於 112 年 4 月進行整體調查及探訪工作，預計 5 月 15 日辦理地區說明會；馬祖大橋北竿落墩地點影響亦納入評估。 2. 白沙港風雨走廊案，刻正由港務處辦理評估中。	
3	周瑞國 副議長	北竿塘岐段 245、245-1 地號土地，其上存有祖厝遺跡，縣府當初何能將其規劃為計畫道路範圍？	查本案已於刻正辦理中之全縣都市計畫通盤檢討案予以收錄在案。後續將循法定程序協助鄉親爭取權益。	

項次	質詢議員	質詢事項	辦理情形	備註
4	周瑞國 副議長	塘岐老人活動中心發生頂板結構嚴重剝落，縣府提供結構鑑定協助及局部整理。	經建築師公會評估左側尚可堪使用，可透過補強。但仍建議未來予以拆除，改建為相關設施或社會住宅，但後續作法經費龐大，將由鄉公所政策決定。	
5	周瑞國 副議長	中山國中災後復建工程進度	本工程已於 111 年 9 月 22 日完工。	
6	周瑞國 副議長	北竿 110 年水災復健工程未完工部分請加強督導交維及安全設施，	北竿 110 年水災復建案尚有「北竿鄉橋仔村 2 鄰(五間排)周邊災後復建工程及北竿鄉橋仔村女元帥周邊災後復建工程」未完工，本處業通知工程主辦機關請其加強督導交維及安全設施。	
7	周瑞國 副議長	請辦理北竿上村往壁山、壁山至莒光堡路段、上村往龍角峰路段、自來水廠往中澳口路段、坂里入村道路分流、塘岐馬鼻灣聯外等道路改善，以維人車安全。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原提案受限補助規定應為都市計畫道路，刻正辦理都市計畫變更，於 4 月 28 日辦理變更書圖審查通過後辦理公開展覽程序。 2. 同時責成設計單位評估規劃相關路段之路面拓寬、高程改善並考量水土保持、陡度、路燈等納入提案以向營建署申請經費辦理。 	

項次	質詢議員	質詢事項	辦理情形	備註
8	周瑞國 副議長 陳玉發 議員	大坵橋執行情形及其橋頭連接入村道路工程?	東丕營造平台船已進駐馬祖,截至112年3月底止工程進度44.56%。橋仔端聯外道路工程已進場整地施工及測量,預定113年5月9日完工。	
9	林惠萍 議員	1. 保護區專案通盤檢討執行情形。 2. 保護區通盤檢討,對公用事業用地應可評估變更住宅用地,做為第二住宅用地?	1. 內政部都委會專案小組會議已同意第一階段先只審議31案,於112年5月2日獲內政部都市計畫委員會審議通過。 2. 住宅政策研擬主管機關為產業發展處。目前保護區專案通盤檢討已至最終內政部都委會審議程序,惟住宅政策目前並未提出具體使用分區變更申請,後續主管機關評估若有變更住宅用地需求,本府將視情形納入都市計畫通盤檢討或協助個案變更程序。	
10	林惠萍 議員	馬祖大橋興建目前爭取情形?	112年1月31日國發會已彙整各部會意見簽請行政院複審。本案至目前進度99.98%,預定12月底中央核定。	

項次	質詢議員	質詢事項	辦理情形	備註
11	陳書建 議員	因戰地政務的特殊歷史背景，鄉親常常很難取得合法房屋所需要的證明文件，請成立專案小組等方式來協助辦理。	連江縣建築管理自治條例部分經修正舊有房屋認定之證明文件草案，已於112年4月11日縣務會議審議通過，並將函送議會審議。	
12	曹以標 議員	建請體恤民情，考量本縣保護區解編工作尚未完成，又鮮少台灣之建築師願意來馬為鄉親服務，請修改連江縣違章建築管理自治條例第4條之連續罰規定，在保護區未合理解編之前，暫停執行嚴厲連續罰規定。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本府為杜絕違建，投注心力，如興建示範住宅、源頭管理及輔導教育等。 2. 本修法草案經提送本府縣務會議討論，考量避免造成過大衝擊，暫緩修法。先以個案輔導方式協助辦理。 	
13	曹以標 議員	保護區專案通盤檢討應滾動式調整。	內政部都委會專案小組會議已同意第一階段先只審議31案，於112年5月2日獲內政部都市計畫委員會審議通過，賡續辦理第二階段案件審議。	

項次	質詢議員	質詢事項	辦理情形	備註
14	曹以標 議員	1. 南竿 26 據點 聯外道路辦 理情形? 2. 介壽、仁愛、 津沙等南面 村莊規劃生 活圈道路,拓 展景點及生 活空間。	1. 有關南竿機場至 26 據 點道路,目前已完成規 劃設計,於 112 年 3 月 6 日召開地方說明會, 已於 4 月 27 日提送資 料至營建署排審。 2. 關於南竿鄉道路規劃 興建,依本府道路改善 急迫性及短中長計畫, 逐年向營建署爭取競 爭型生活圈計畫(新闢 計畫道路)及提升道路 品質計畫(既有道路改 善)補助。	
15	曹以標 議員 陳貽斌 議員	人手孔改善後 續作為?	1. 依法令得於路面設置 人手孔蓋進行維護,抗 滑值高於 65BPN。管線 單位設置維護人手孔 及管線係屬管線單位 財產,調降孔蓋並無法 令強制性,且其永久性 遷移調降須由管線單 位負擔費用,無法申請 補助。 2. 本府已於南北竿危險 路段降挖及塗裝示範 工程,均有達到防滑成 效,後續請管線單位參 照辦理。 3. 台電已於南竿聚英路 等路段試辦防滑塗料, 推廣各管線單位。	

項次	質詢議員	質詢事項	辦理情形	備註
16	林明揚 議員	保護區通盤檢討，有關珠螺保齡球館用地已重新測量，地主提出申請變更，以及玄天宮建照請加速辦理。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 玄天宮部分，已納入連江縣全縣四鄉五島都市計畫圖重置計畫暨保護區專案通盤檢討第一階段，於112年5月2日獲內政部都市計畫委員會審議通過。 2. 查珠螺保齡球館案變更範圍為劉姓地主業於本案陳情，依照加速辦理變更處理原則，該案屬涉及私有土地且案情較為複雜，併入保護區專案通盤檢討第二階段審議。次查保護區專案通盤檢討第二階段共計74案，預計112年底排入內政部都委會審議。 	
17	林明揚 議員	現在東北季風起，長浪非常危險，津沙海堤拋石海事施工應注意安全。	已責成監造單位通知施工廠商注意工地安全。	
18	曹爾章 議員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 復興村新設入村道路推動現況？ 2. 環保路大型車輛進出頻繁存在安全 	1. 南竿鄉五靈公廟聯外道路工程，目前依營建署審查意見辦理都市計畫個案變更程序，計畫書圖已於112年4月28日辦理審查，初審	

項次	質詢議員	質詢事項	辦理情形	備註
		問題，可先加強標誌標線、單向或時間控制。	<p>通過後辦理公開展覽30天，後提縣都委會審議，預計112年底提案至生活圈道路建設計畫報請營建署審議，賡續辦理提案作業。</p> <p>2. 環保路周邊道路改善工程已完成規劃設計，於112年3月6日召開地方說明會，4月27日提案至營建署排審。</p>	
19	曹爾章 議員	鄉親申請案因戰地政務特殊背景致無法完全符合都計或建管法令要求，縣府是否整理分類彙整，一次性報請中央參酌本縣特殊戰地政務時代背景協助解決？	都市計畫及建築管理之法令體系龐雜(請參「連江縣都市計畫建築管理單行法規彙編」共計498頁)，尚無法完整地將鄉親未符合法令之樣態做系統化之歸類。惟較常見型態皆陸續逐步透過土管要點及建管單行法規之修正放寬進行中。	
20	曹爾章 議員	民眾找建築師製圖較困難，希望比照金門推動全程無紙化申請，縮短期程，減少合法化阻力。	<p>1. 東引、莒光鄉親申請建照，建築師考量成本都不願意來，除委請福建省建築師公會成立服務隊，透過補助下鄉服務。</p> <p>2. 本府刻正辦理數位建築創新應用服務建置計畫。</p>	

項次	質詢議員	質詢事項	辦理情形	備註
21	陳玉發 議員	馬鼻灣聯外道路、北竿危險路段手孔改善?	1. 馬鼻灣聯外道路, 目前已完成基本設計, 正在準備都市計畫個案變更, 目前計畫書資料已於 112 年 4 月 28 日辦理計畫書審查, 初審通過後辦理公開展覽 30 天, 後提縣都委會審議, 預計 112 年底提案至生活圈道路建設計畫報請營建署審議。 2. 北竿危險路段手孔改善, 已於 112 年 2 月 19 日開工, 預計於 112 年 6 月 18 日竣工。	
22	陳玉發 議員	111 年內政部補助成立輔導團協助老舊房屋重建, 是否包括北竿塘岐國宅?	本府預定 112 年 5~7 月份至各鄉辦理說明會, 會前先至重建潛力地區現勘, 並於說明會由專業建築師協助整合住戶意願及提供法令諮詢服務。	
23	陳玉發 議員	大坵都市計畫執行情形?	於 112 年 5 月 2 日召開內政部都委會審議, 俟審定後發布實施。	
24	陳貽斌 議員	海巡、岸巡單位在東西莒皆有重大建設計畫, 縣府是否將其需求放入刻正	1. 已將海巡署金馬澎分署陳情於東西莒建設辦公廳舍及附屬設施之需求納入本縣都市計畫通盤檢討規劃。	

項次	質詢議員	質詢事項	辦理情形	備註
		辦理中之全縣都市計畫通盤檢討中來辦理?	2. 中央單位有重大建設計畫，其中基地範圍及權屬皆已確定，無任何疑義或爭議，惟都市計畫通盤檢討案因需討論之面相、內容龐雜。建議若有時程考量，宜透過個案變更之程序辦理，以免緩不濟急。	
25	陳貽斌 議員	猛澳南堤聯外道路目前辦理情形?	1. 於 111 年 11 月 10 日與議員、土地所有權人及設計單位辦理現勘，設計單位依會勘結論規劃路型，已將路型提供土地所有權人參考及並已簽訂土地使用同意書。 2. 本府於 112 年 5 月 3 日與公所現地會勘，商討該案後續修正及提案策略，以利爭取中央「生活圈道路交通系統建設計畫」經費。	
26	陳貽斌 議員	莒光浮動碼頭興建期程?	1. 東莒浮動碼頭預計可在 114 年底前完成。 2. 西莒浮動碼頭由於港內靜穩度因素，必須先完成外廓南防波堤設施，爰預計於 117 年底完成。	